

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_


Auftraggeber: \_\_\_\_\_

Bauteil/Stockwerk/Raum: \_\_\_\_\_

Installationsfirma: \_\_\_\_\_

Estrichleger: \_\_\_\_\_

Estricharbeiten beendet am: \_\_\_\_\_



Beginn der Aufheizphase mit	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Beginn der Abheizphase mit	°C T <sub>V</sub> am:	Abheizung mit -5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Abheizung mit -5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Abheizung mit -5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Ende der Auf- und Abheizphase am:		Aufheizung unterbrochen? vom:	bis:
War die beheizte Fußbodenfläche frei? <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein		Waren die Räume zugfrei belüftet? <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von	°C für weitere Baumaßnahmen freigegeben am:		

Bauherr/Auftraggeber: \_\_\_\_\_

Installationsfirma: \_\_\_\_\_

Bauleitung/Architekt: \_\_\_\_\_

Nach dem beschriebenen Auf- und Abheizvorgang ist noch nicht sichergestellt, dass der Estrich für den aufzubringenden Bodenbelag die vorgeschriebene Restfeuchte erreicht hat. Unter Umständen ist ein weiteres Auf- und Abheizen notwendig.

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_

Auftraggeber: \_\_\_\_\_

Bauteil/Stockwerk/Raum: \_\_\_\_\_

Installationsfirma: \_\_\_\_\_

Estrichleger: \_\_\_\_\_

Estricharbeiten beendet am: \_\_\_\_\_



Beginn der Aufheizphase mit	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Aufheizung mit +5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Beginn der Abheizphase mit	°C T <sub>V</sub> am:	Abheizung mit -5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Abheizung mit -5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:	Abheizung mit -5 K-Stufe auf	°C T <sub>V</sub> am:
Ende der Auf- und Abheizphase am:		Aufheizung unterbrochen? vom:	bis:
War die beheizte Fußbodenfläche frei? <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein		Waren die Räume zugfrei belüftet? <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	
Die Anlage wurde bei einer Außentemperatur von	°C für weitere Baumaßnahmen freigegeben am:		

Bauherr/Auftraggeber: \_\_\_\_\_

Installationsfirma: \_\_\_\_\_

Bauleitung/Architekt: \_\_\_\_\_

Nach dem beschriebenen Auf- und Abheizvorgang ist noch nicht sichergestellt, dass der Estrich für den aufzubringenden Bodenbelag die vorgeschriebene Restfeuchte erreicht hat. Unter Umständen ist ein weiteres Auf- und Abheizen notwendig.