

Projektnummer:

Bauherr:

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

BV Adresse:

Datum Ausführung:

Datum Abnahme:

01. Ausgeführte Leistungen

Verlegen von MB-Systemrohren gemäß Verlegeplan

MB-Euro-Systemrohr

MB-Systemrohr

MB-ER17

MB-ER12

MB-ER22

MB-SR17

Montage auf bauseits gestellter Dämmung und PE-Folie

Dehnungsfugen berücksichtigt (falls vorgegeben)

Schutzrohre in den Türdurchgängen

02. Kontrolle der Untergrundvorbereitung (bauseits)

Freigabe der handwerksgerechten Untergrundvorbereitung

Name:

Unterschrift:

Datum:

03. Kontrolle der Systemrohrverlegung

Verlegeabstände gm. Verlegeunterlagen

Systemrohre fachgerecht verlegt

Systemrohrenden deutlich am Verteiler beschriftet

04. Dichtigkeitsprüfung

mit Wasser

Prüfung erfolgt am:

Protokolle werden mit Rechnungsstellung zur Verfügung gestellt.

05. Dokumentation und Fotos

Fotos der verlegten Systemrohre

Besonderheiten (in Verlegeplan dokumentiert):

06. Abnahmeprotokoll

keine Mängel

folgende festgestellte Mängel:

MULTIBETON GmbH

Name, Datum, Unterschrift:

Auftraggeber/Bauleiter/Installateur

Name, Datum, Unterschrift: